# ABNAHMEPROTOKOLL

## PHOTOVOLTAIKANLAGE (WERKVERTRAG NACH § 631 BGB / § 650a BGB)

### 1. Projekt- und Vertragsdaten

Projektnummer / Angebot _____

Vertragsdatum _____

Auftraggeber (Betreiber) _____

Auftragnehmer (Fachbetrieb) _____

Installationsort (Adresse) _____

Datum der Abnahme _____

### 2. Teilnehmer der Abnahmebegehung

| Name | Funktion | Unternehmen |
|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |

### 3. Beschreibung der Werkleistung

Der Auftragnehmer hat die Lieferung und betriebsfertige Montage einer Photovoltaikanlage als funktionstaugliche Gesamteinheit durchgeführt.

☐ geplant (elektr. Hausinstallation geprüft, Angaben der Hersteller und der Systemstatik beachtet)

☐ montiert (durch geschulte Monteure, gemäß Herstellermontagevorgaben, Normen, Richtlinien (BG, ArbSchG))

☐ installiert (gem. VDE-Vorgaben und Herstellerinstallationsvorgaben durch geeignete und zugelassene Fachkräfte)

☐ in Betrieb genommen, Probelauf durchgeführt, Betriebsdaten überprüft



**Wichtiger Hinweis:** Das Formular wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzWerk übernimmt keine Haftung für den Wahrheitsgehalt, die Vollständigkeit, die Richtigkeit oder den Inhalt des Dokuments.

Individuelle Einbindung in das Gebäude laut Angebot / Auftrag vom _____, Positionen _____:

☐ Ersatzstrom für folgende, vom Auftraggeber ausgewählte Stromkreise: _____

☐ Zählerschrank / Unterverteilung neu gebaut, erweitert oder umverdrahtet: _____

☐ vorhandene Geräte in die Überschusssteuerung eingebunden (z. B. Wärmepumpe über SG-Ready, Wallbox): _____

☐ Dachbelegung nach individuellem Plan (Datum / Nr.): _____

☐ Statik für dieses Dach berechnet (Befestigungsart, Anzahl, Art und Länge der Schrauben, Wind- und Schneelast nach Lage, Neigung, Sparrenabstand): Nachweis vom _____

☐ Eingriffe in die Dachhaut (Ziegel bearbeitet oder ersetzt) und Abdichtung aller Durchdringungen und Kernbohrungen (z. B. gegen Druckwasser): _____

☐ weitere gebäudebezogene Arbeiten (z. B. Kabelwege, Blitzschutz): _____

## 4. Installierte Komponenten

| Komponente | Typ | Anzahl |
|---|---|---|
| PV-Module | _____ | _____ |
| Wechselrichter | _____ | _____ |
| Batteriespeicher | _____ | _____ |
| Montagesystem / Unterkonstruktion | _____ | _____ |
| Not- bzw. Ersatzstromumschaltung | _____ | _____ |

## 5. Funktionsprüfung

☐ Anlage betriebsbereit (VDE-Messprotokoll vollständig ausgefüllt)

☐ erfolgreicher Testlauf durchgeführt (String-Spannung, SG-Ready-Schaltung, Ersatzstromumschaltung, Smartmeter, erwartete Leistung erreicht)



**Wichtiger Hinweis:** Das Formular wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzWerk übernimmt keine Haftung für den Wahrheitsgehalt, die Vollständigkeit, die Richtigkeit oder den Inhalt des Dokuments.

☐ vereinbarte individuelle Funktionen einzeln nachgewiesen (z. B. Umschaltung der ausgewählten Stromkreise auf Ersatzstrom, Anhebung des Sollwerts der Wärmepumpe und Laden der Wallbox bei Überschuss):
_____

☐ Monitoring eingerichtet (App/PC, Fernauslesung, Fernwartung, EMS, Auswertung)

☐ Betreiber eingewiesen ((App-)Bedienung, Sichtkontrollen, Wartung, Reinigung)

☐ Sicherheitsfunktionen erklärt (DC-/AC-Freischaltung, Not-/Ersatzstrom, Überspannung, erforderliche Eingriffe)

## 6. Übergebene technische Dokumentation

☐ VDE-Prüfprotokoll (vollständig)

☐ Systemstatik der Unterkonstruktion (spezifische Wind-/Schneelastberechnung)

☐ String-Plan (Modulverschaltung mit Modul-Identifikationsnummer)

☐ Schaltpläne (VDE)

☐ Flash-Listen

☐ Fertigmeldung / Inbetriebsetzung (konzessionierter Fachelektriker)

☐ Bedienungsanleitungen (DE)

☐ Garantiebedingungen, Erklärungen zum Vorgehen

## 7. Netzanmeldung

☐ Anmeldung beim Netzbetreiber durchgeführt (Zustimmung erhalten)

☐ Unterstützung bei der Anmeldung (MaStR) erfolgt (Registrierbestätigung)

## 8. Mängelfeststellung

☐ Das Werk wird als im Wesentlichen vertragsgemäß und mangelfrei abgenommen.

| Nr. | **Mangelbeschreibung** | **Frist zur Behebung** |
|---|---|---|
| 1 | _____ | _____ |



**Wichtiger Hinweis:** Das Formular wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzWerk übernimmt keine Haftung für den Wahrheitsgehalt, die Vollständigkeit, die Richtigkeit oder den Inhalt des Dokuments.

2 _____ _____

3 _____ _____

4 _____ _____

☐ **Bis zur vollständigen Behebung der zuvor beschriebenen Mängel und bis zur vollständigen Übergabe der Dokumentation (siehe Punkt 6), wird ein Betrag in Höhe von 10% der Gesamtvertragssumme gem. § 641 Abs. 3 BGB einbehalten.**

## 9. Rechtsfolgen der Abnahme

Mit Unterzeichnung dieses Protokolls wird die Abnahme des Werkes erklärt.

- Beginn der 5-jährigen Gewährleistungsfrist gemäß § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB
- Gefahrübergang auf den Auftraggeber (Kunden)
- Fälligkeit der Schlussrechnung (ggf. abzüglich des o.g. Einbehalts)
- Ende der Gewährleistungsfrist (Abnahmedatum + 5 Jahre): _____

## 10.Bestätigung

| Auftraggeber | Auftragnehmer |
|---|---|
| _____ | _____ |
| Unterschrift | Unterschrift |
| Ort: _____ | Datum: _____ |



**Wichtiger Hinweis:** Das Formular wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzWerk übernimmt keine Haftung für den Wahrheitsgehalt, die Vollständigkeit, die Richtigkeit oder den Inhalt des Dokuments.